

공정확인서

감리단 경유	전기	통신	소방
			

1. 사업장명 : 안산 사동 90블록 주거복합 1구역 신축공사
2. 사업주체 : 케이비부동산신탁(주) (시공사 : GS건설(주))
3. 공사기간 : 2017. 06. ~ 2020. 10. (41개월)
4. 층수 및 규모 : 지하2층 ~ 지상49층(최대), 14개동
5. 공사 진행현황

공종	공사 진행 사항	비고
건축공사	1. 아파트 골조공사 - 선행동 : 201동 44층 바닥 Con'c 타설 - 후행동 : 210동 34층 바닥 Con'c 타설 2. 오피스텔 골조공사 - 선행동 : 212동 23층 바닥 Con'c 타설 - 후행동 : 213동 7층 바닥 Con'c 타설 3. 마감공사 - 12~37층 PL창호 창틀 및 창짝 설치 - 12~37층 세대 단열재 설치, 경량벽체 설치 및 석고 취부 - 12~37층 세대 벽돌 조적 - 10~31층 세대 방수 시공 4. 석공사 - 206,209,210동 저층부 외벽, 펠로티 석공사 진행중	공통가설 포함
설비공사	1. 전동 환기, 급수용 슬리브 설치 2. 전동 위생, 난방, 소방 배관 설치 3. 전동 입상배관 설치	
전기공사	1. 전동 7~44층 천정배관 설치 2. 전동 입선 진행중	
토목공사	1. 우,오수 관로공사 진행 중	

6. 공정률

공종	보합(%)	전월 누계		금 월		누 계			비고
		계획	실행	계획	실행	계획	실행	달성율	
건축공사	67.56 %	30.4	34.43	2.72	2.79	33.12	37.22	112.4%	
토목공사	7.33 %	3.49	3.47	0.14	0.06	3.63	3.53	97.2%	
전기공사	7.22 %	2.64	2.08	0.20	0.20	2.84	2.28	80.3%	
통신공사	2.31 %	0.69	0.73	0.05	0.05	0.74	0.78	105.4%	
소방공사	1.97 %	0.42	0.42	0.03	0.03	0.45	0.45	100.0%	
설비공사	13.61 %	5.66	6.07	0.64	0.67	6.30	6.74	107.0%	
계	100.0 %	43.3	47.20	3.78	3.80	47.08	51.0	108.3%	

2019년 05월 31일

시 공 자

안산 사동 90블록 주거복합 1구역 신축공사
 현장대리인 : 이 범 희 

감 리 자

서울특별시 서초구 강남대로 190 (6F)
 (주) 영화키스톤건축사사무소
 대표이사 : 김 주 열 